



OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art.113-bis, comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 in relazione al seguente affidamento:

Contratto di Appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di cartellonistica per la Sede del Castello del Valentino del Politecnico di Torino

CIG 926917090E
CUI F00518460019202200052
Esecutore **TRE.MIL. S.r.l. di Milione Cristofaro**
Via G. Cesare 1 - 84013 Cava dè Tirreni (SA)
E-Mail: info@tremil.it
PEC: -

Importo contrattuale complessivo: € 41.918,50
Data Stipula Contrattuale: Decreto del Direttore Generale n. 1168 del 28/07/2022
Periodo di installazione: 09/01/2023 - 13/01/2023
28/02/2023 - 01/03/2023 (Ultima data di montaggio)

A seguito della posa in opera della cartellonistica di segnalazione (effettuata nel periodo 09/01/2023 - 13/01/2023) secondo quanto previsto a Capitolato, sono stati rilevati - nelle settimane immediatamente successive - alcuni problemi di scollamento dal supporto metallico degli elementi plastici di ritenuta dei cartelli. Pertanto, anche in base alle evidenze di cui all'Allegato 1, è stata operata una completa revisione dei sistemi di fissaggio della cartellonistica nei giorni 28/02/2023 e 01/03/2023 (secondo quanto meglio dettagliato nella planimetria riportata nell'Allegato 2).

La rivisitazione dei sistemi di ancoraggio ha previsto:

- lo smontaggio dei cartelli nel numero e tipologia indicati nell'Allegato 2. Sono stati esclusi da queste operazioni di rivisitazione i cartelli fissati a parete mediante sistemi di ancoraggio meccanici (viti, piastre bullonate al supporto murario, etc...);
- la rimozione meccanica dei perni di fissaggio a pressione incollati sul retro dei cartelli;
- l'asportazione della verniciatura mediante carteggiatura (limitatamente alle aree di incollaggio dei precedenti perni plastici);
- l'accurata pulizia della superficie per garantire la migliore adesione dei nuovi supporti trasparenti;



- l'apposizione, esattamente nella medesima posizione dei precedenti, dei perni plastici fissati mediante biadesivo 3M con successivo riporto di collante di colore nero "SiMP • SEAL 640" della Ditta NPT S.r.l. a base di "Silyl Modified Polymer", specificatamente pensato per incollaggi elastici di materiali da costruzione in genere. Tale incollaggio ha interessato sia la parte a stretto contatto con il cartello che l'area contigua alla circonferenza del perno a pressione;
- la verifica dell'integrità e della stabilità dei vincoli a parete fissati mediante viti e tasselli;
- il ri-fissaggio dei cartelli rettificati.

In base alle indicazioni condivise con il Responsabile del Procedimento ed in accordo con l'impresa Tre.Mil. (cfr. Allegato 3), è stato poi realizzato un nuovo cartello in "Dibond" di dimensione (larghezza, altezza, spessore) pari a (2260 x 605 x 3)mm in sostituzione dei 21 supporti previsti per la posa in opera della cartellonistica di Sicurezza e Sorveglianza (Livello "H").

A seguito di una parziale indisponibilità dei luoghi (connessa alla presenza di un cantiere progressivo che inibisce di fatto qualsiasi possibilità di fissare come da Capitolato il "Totem" nr. 70), si è deciso, limitatamente a quest'ultimo supporto, di procedere con la sola fornitura, in attesa che la conclusione dei lavori progressivi ne permetta la successiva posa in opera.

Ad oggi non si sono verificati più distacchi tali da pregiudicare l'accettabilità della fornitura.

Per questi motivi, in data 01/03/2023 viene accertata la conformità della fornitura per quantità, qualità e profilo tecnico rispetto a quanto richiesto e che la fornitura - a seguito di ulteriori controlli - è esente da difetti e menomazioni. Con la presente nota si autorizza pertanto la vs. spett. Impresa, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato all'art. 113-bis, comma 3 del D.lgs 50/2016, all'emissione della fattura pari a euro € 41.918,50.

Si precisa che tutte le prestazioni sono state regolarmente eseguite.

Data 14/03/2023

Il Direttore dell'Esecuzione

Arch. Alberto Giacardi